

**Сведения о построенных, находящихся в стадии строительства
и (или) реконструкции и планируемых к строительству и (или) реконструкции
объектах инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных
инфраструктур особой экономической зоны
(1 квартал 2026 года)**

В период с «26» июля 2023 г. по «15» октября 2025 г., по условиям договора № 42-ДЭ от 26.07.2023 с АО «РОСИНЖИНИРИНГ» выполнен комплекс проектно-изыскательских работ по 1-му и 2-му Этапам строительства.

В рамках заключённого Договора №Д(р)/1100-04/42 от 27.04.2024 с ООО «Руслет» разработаны технологические проекты канатных дорог по объекту: «Горнолыжный туристско-рекреационный комплекс «Архыз». Подвесные пассажирские канатные дороги, горнолыжные трассы, объекты инженерной защиты, объекты вспомогательного, обслуживающего и технического назначения» для нужд АО «УК Архыз», которые легли в основу проектирования и расчета стоимости канатных дорог.

По результатам выполненных инженерных изысканий, разработанной проектной и сметной документации получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России, на основании которых получены разрешения на строительство по пусковым комплексам 1 Этапа (01.08.2025) и 2 Этапа (15.10.2025) от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

Рамках создания ГЛК:

Заключен договор с ООО «Руслет» № 2026/28-ДС от 11.02.2026 на поставку комплектов технологического оборудования канатных дорог КД1, КД2.1, КД2.2, КД3, КД4, КД5.

Заключен договор с ООО «ГеоСпецИнжиниринг» № 2026/93-ДС от 30.03.2026 на выполнение работ по созданию объектов ГЛК.

Предполагаемые основные технико-экономические показатели ГЛК:

- 1) минимальная совокупная протяженность горнолыжных трасс – 30 км;
- 2) минимальная совокупная площадь горнолыжных трасс – 115 га;
- 3) минимальная совокупная площадь созданных горнолыжных трасс, оборудованных системами искусственного снегообразования – 100 га;
- 4) количество канатных дорог – 6 единиц.

По состоянию на 31 марта 2026 года завершены инженерные изыскания, разработаны технологические проекты канатных дорог, завершены проектные работы. По 1 и 2 Этапам получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» и разрешения на строительство, оплачены компенсационные стоимости ущерба за вырубку зеленых насаждений по 1 и 2 Этапам в бюджет Администрации Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской республики.

Планируемый ввод объектов горнолыжного комплекса – март 2030 года.