

**Сведения, находящиеся в стадии строительства и (или) реконструкции  
и планируемых к строительству и (или) реконструкции объектах инженерной,  
транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур  
особой экономической зоны**

**О развитии ГЛК «Архыз»**

АО «УК Архыз» 26 июля 2023 г. заключен договор с АО «Росинжиниринг» на выполнение проектно-изыскательских работ ГЛК «Архыз». В настоящее время выполнены инженерные изыскания на 90%. Одновременно продолжаются работы по проектированию канатных дорог. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы проектной документации - I квартал 2025 г.

15 декабря 2023 г. подготовлен пакет закупочной документации на поставку оборудования новых канатных дорог курорта. В настоящее время проводятся корпоративные процедуры с целью заключения контракта на поставку оборудования. Соответствующий договор планируется подписать до 20.05.2024.

Предполагаемые основные технико-экономические показатели ГЛК:

- 1) минимальная совокупная протяженность горнолыжных трасс – 30 километров;
- 2) минимальная совокупная площадь горнолыжных трасс – 115 гектаров;
- 3) минимальная совокупная площадь созданных горнолыжных трасс, оборудованных системами искусственного снегообразования – 100 гектаров;
- 4) минимальное количество канатных дорог – 5 ед.

Указанные технико-экономические показатели будут уточнены по результатам завершения проектных работ.